

## 东上澳塘岸线环境提升工程 工程例会

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| 会议时间 | 2022.11.18 | 会议地点 | 水务中心 402 室 |
| 主持   | 虞柯岩        | 记录   | 宏波监理       |
| 参加人员 | (见签到表)     |      |            |
| 会议提要 | 工程例会       |      |            |

### 会议主要内容:

2022 年 11 月 18 日, 参建单位在水务中心 402 会议室召开工程例会, 会议纪要如下:

#### 一、施工单位汇报施工情况

##### 1、工程进展情况

- (1) 邻水侧步道侧石砌筑完成; 护岸压顶浇筑完成。
- (2) 电缆管布置完成, 给水管布置 70%;
- (3) 桂林西街-虹漕南路段, 步道透水混凝土浇筑完成 200m;
- (4) 北段绿化搬迁完成;

##### 2、下周施工计划

- (1) 南段绿化搬迁;
- (2) 步道透水混凝土浇筑;
- (3) 桂林西街-虹漕南路段, 护栏安装;

#### 二、监理单位意见

- (1) 混凝土浇筑提前通知监理到场旁站并见证试块成型, 尽快设置标养室进行成型试块的标准养护。
- (2) 步道透水混凝土浇筑完成后及时采取措施进行养护, 按设计图纸要求至少 7 日。
- (3) 透水沥青必须由厂家专业班组进行施工。
- (4) 要求施工单位, 尽快按照年前节点要求编制各施工段详细施工计划并报送我部。
- (5) 各施工段应设置人员进出口, 严禁施工人员翻越护栏进入现场。
- (6) 提醒施工单位, 严格落实各项防疫措施, 督促项目部人员配合核酸大筛查工作。

### 三、代建单位意见

(1) 教育中心节点作为年前重要进度节点，提醒施工单位与设计单位沟通确定最终施工方案后尽快安排施工。

施工单位答复：最终方案确定后，预计 15 天可以完成教育中心桥南侧节点全部施工内容。

### 四、建设单位意见

(1) 提醒施工单位按照年前节点要求，11 月底前完成绿化搬迁及乔木种植；12 月中旬完成灌木栽种。

(2) 要求施工单位，适时采取措施加快进度，注意五月苑和教育中心节点如期完成。

整理部门

上海宏波工程咨询管理有限公司  
东上澳塘岸线环境提升工程项目监理部

日期：2022-11-18



