

东上澳塘岸线环境提升工程 工程例会

会议时间	2022.12.1	会议地点	水务中心 402 室
主持	虞柯岩	记录	宏波监理
参加人员	(见签到表)		
会议提要	工程例会		

会议主要内容：

2022 年 12 月 1 日，参建单位在水务中心 402 会议室召开工程例会，会议纪要如下：

一、施工单位汇报施工情况

1、工程进展情况

(1) 绿化搬迁基本完成；

(2) 步道透水混凝土层浇筑施工中，整体进度因雨滞后；

(3) 教育中心节点竹木平台下垫层施工完成；

(4) 沿河护栏安装施工中，整体进度因雨滞后；

(5) 根据目前进度情况，可以按时完成年前进度节点。

2、需协调问题

(1) 绿化单位下周预备进场进行乔木种植，请建设单位确认电力单位是否可以提前进场施工。

建设单位回复：可以提前进场。

(2) 康健路-冠生园路西岸段挡土墙施工图纸请设计单位尽快。

(3) 广场新增透水砖的样式请设计单位协助确认。

设计单位回复：建议采用仿石材纹路的样式，规格暂定为 300*600。

二、监理单位意见

(1) 提醒施工单位，绿化种植应提前将绿化土现场取样送检，满足设计要求后施工。

(2) 新增挡土墙若采用砌筑的形式，应提前确认砌筑砂浆的强度要求，并在施工中成型试块送检。

(3) 现场封闭围挡多处不满足抗风要求，要求施工单位安排人员进行全线检查加固。

- (4) 要求施工单位，工人宿舍与仓库不得混用。
- (5) 提醒施工单位，尽快在建委系统录入项目人员的实名制信息。
- (6) 关于防疫物资的储备，要求至少应满足一周的发放使用需求。
- (7) 临时占用人行道进行混凝土短驳，要在浇筑完成后对路面进行冲洗。

三、代建、建设单位意见

- (1) 沿河护栏扶手的灯带选择上，选择偏柔和的亮度。
- (2) 全线步道混凝土层浇筑完成预计时间？

施工单位回复：12月10日前可以完成，五月苑段能够完成包括绿化在内全部内容。

- (3) 监理单位应对施工进度做好监督，有滞后情况及时反馈。
- (4) 要求施工单位，加强防疫常态化管控，严格落实场所码登记、核酸检测、办公生活区消杀等基本防疫措施。连续5日检查新进场人员的核酸检测情况。
- (5) 总投资3千万以上的施工项目要申报市级文明工地。
- (6) 步入冬季，施工方法上要考虑气温影响。
- (7) 毛石挡墙的石材选用和施工应考虑整体协调和美观，注意施工质量的控制。
- (8) 党校段步道景观提升，若设计图纸中未反映，则由施工单位进行费用申请，并由设计单位反映在竣工图纸中。
- (9) 教育中心北段节点年前应完成步道贯通施工。

整理部门

上海宏波工程咨询管理有限公司

东上澳塘岸线环境提升工程项目监理部

日期：2022-12-1



